

PILA SPA (Area Pila)																		
IMPIANTI	Tipo Imp.	Inizio Attività	1° RG	2° RG	Scadenza VT	Quota Staz. Valle	Quota Staz. Monte	Lungh.	Dislivello	Pendenza Media	Pendenza Max.	n° Veicoli	Portata sing. Veicolo	Portata oraria	Velocità	Durata	Potenza Motore Princ.	Potenza Motore Riserva
KB16 Gorraz Grand Grimod	F. Bifune	28/02/1974	04/12/1993	Pror. (4+1) al 28/02/2019	28/02/2034	1869	2245	1860,09 incl.	375,95	20,64%	////	2	75	900	9 m/s	5'15"	242 Kw	122 Kw
KC12 Gorraz-Leissè	Segg.	27/02/1988	15/11/2007	Pror. (4) al 27/02/2022	27/02/2028	1860	2356	2115,575 incl.	494	23,85%	///	172	4	2400	4,5 m/s	7'57"	2x350Kw	350 Kw
KC17 Chamolè	Segg.	09/02/1990	23/06/2010	09/02/2020	09/02/2030	1765	2310	2006,81 incl.	545,48	28,36%	56,55%	139	4	2400	5 m/s	6'41"	2x350Kw	350 Kw
KC39 Chatelaine Nouva	Segg.	10/12/2001	10/12/2021	10/12/2031	10/12/2041	1972,40	2275,90	1244,91 svil.	303,5	25,30%	56,30%	60	6	2400	5 m/s	4'17"	416 Kw	N.R.
KM34 Grimondet	Segg.	05/01/1985	29/12/1999	Pror. (4) al 05/01/2019	05/01/2025	1978	2348	1316,55 svil.	370,00	29,49%	73,04%	150	2	1021	2,5m/s	8'47"	180 Kw	130 Kw
KM40 Plan Bois Grimod	Segg.	13/02/1988	19/11/2002	Pror. (4) al 13/02/2022	13/02/2028	2118	2258	721,89 incl.	140	19,82%	51,66%	120	4	2388	2 m/s	6'	140Kw	180 Kw
KM45 Pila Gorraz Liaison	Segg.	28/12/1988	26/11/2003	28/12/2018	28/12/2028	1801,3	1876,8	702,27 svil.	75,5	10,84%	32,15%	102	3	1788	2,3m/s	5'05"	100 Kw	85 Kw
KM51 Couis-Drink Couis 1°	Segg.	27/06/1989	12/07/2005	27/06/2019	27/06/2029	2167	2709	1544,43 incl.	542	38,13%	77,16%	138 inv 85 est	2	900 inv 356 est	2,8m/s	9'12" inv 14'18" est	310Kw	N.R.
KM68 Grimod Couis 2°	Segg.	29/11/2002	29/11/2017	Pror. (4) al 29/11/2021	29/11/2027	2156,6	2611,6	1655,82 svil.	455	29%	71%	132	3	1114	2,6m/s	10'37"	320 Kw	328 Kw
KC46 Aosta-Les Fleurs (1° tr.)	Telecab.	20/12/2008	20/12/2028	20/12/2038	20/12/2048	578,58	1372,96	3356,24 incl.	794,38	25%	////	103	8	2400	6 m/s	9'20"	2x625Kw	625 Kw
tempo di viaggio (tot. con transito staz.int.) 17'																		
KC47 Plan Praz-Pila (2°tr.)	Telecab.	20/12/2008	20/12/2028	20/12/2038	20/12/2048	1372,96	1804,3	1635,03 incl.	431,34	28%	////	63	8	2400	6 m/s	4'55"	2x410Kw	410 Kw